

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	CRECHE TIPO 2	1,00	28523,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2	EDIFICAÇÃO	2,00	0	21101,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3	MURETA E ABRIGO DE GÁS	3,00	0	0	10569,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4	CASTELO D'ÁGUA	4,00	0	0	0	6329,114	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5	ÁREA INTERNA	5,00	0	0	0	0	22966,29	0	0	0	0	0	0	0
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6	ÁREA EXTERNA	6,00	0	0	0	0	0	33722,11	0	0	0	0	0	0
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7	RATEIO PGTO ADM LOCAL E CONTAINER PARC 7	7,00	0	0	0	0	0	0	20902,19	0	0	0	0	0
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8	RATEIO PGTO ADM LOCAL E CONTAINER PARC 8	8,00	0	0	0	0	0	0	0	10619	0	0	0	0
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9	RATEIO PGTO ADM LOCAL E CONTAINER PARC 9	9,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10382,69	0	0	0
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10	RATEIO PGTO ADM LOCAL E CONTAINER PARC 10	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8741,465	0	0
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11	RATEIO PGTO ADM LOCAL E CONTAINER PARC 11	11,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52311,45	0
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12	RATEIO PGTO ADM LOCAL E CONTAINER PARC 12	12,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10320,5
2	MOVIMENTO DE TERRA FUNDAÇÕES - EDIFICAÇÃO E CASTELO D' ÁGUA	1	CRECHE TIPO 2	1,00	21240,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS E ESTACAS	2	EDIFICAÇÃO	2,00	0	271435,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME	2	EDIFICAÇÃO	3,00	0	0	152916,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA	4	CASTELO D'ÁGUA	2,00	0	11642,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ABRIGO DE GÁS - BLOCOS	3	MURETA E ABRIGO DE GÁS	3,00	0	0	3301,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VB	3	MURETA E ABRIGO DE GÁS	3,00	0	0	10385,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	CONCRETO ARMADO PILARES	2	EDIFICAÇÃO	4,00	0	0	0	84622,49	0	0	0	0	0	0	0	0
9	CONCRETO ARMADO - VIGAS E LAJE PRÉ-MOLDADA	2	EDIFICAÇÃO	5,00	0	0	0	0	205174,3	0	0	0	0	0	0	0
10	CONCRETO ARMADO - VERGAS	2	EDIFICAÇÃO	4,00	0	0	0	4525,415	0	0	0	0	0	0	0	0
11	CONCRETO ARMADO MURETA - PILARES	3	MURETA E ABRIGO DE GÁS	4,00	0	0	0	2494,497	0	0	0	0	0	0	0	0
12	CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES VIGAS E LAJE	3	MURETA E ABRIGO DE GÁS	4,00	0	0	0	3007,456	0	0	0	0	0	0	0	0

12	CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES VIGAS E LAJE	5	ÁREA INTERNA	5,00	0	0	0	0	173,52	0	0	0	0	0	0	0
13	ESTRUTURA METÁLICA	1	CRECHE TIPO 2	6,00	0	0	0	0	0	162750,7	0	0	0	0	0	0
14	PAVIMENTAÇÃO INTERNA PISO DE CONCRETO	5	ÁREA INTERNA	6,00	0	0	0	0	0	34140,15	0	0	0	0	0	0
15	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA	6	ÁREA EXTERNA	11,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5744,035	0
16	ELEMENTOS VAZADOS	2	EDIFICAÇÃO	8,00	0	0	0	0	0	0	0	1647,61	0	0	0	0
16	ELEMENTOS VAZADOS	5	ÁREA INTERNA	8,00	0	0	0	0	0	0	0	3054,56	0	0	0	0
17	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	2	EDIFICAÇÃO	5,00	0	0	0	0	104771,6	0	0	0	0	0	0	0
18	ALVENARIA DE MURETA	3	MURETA E ABRIGO DE GÁS	6,00	0	0	0	0	0	2450,994	0	0	0	0	0	0
19	DIVISÓRIAS	2	EDIFICAÇÃO	8,00	0	0	0	0	0	0	0	9686,96	0	0	0	0
20	PORTA DE MADEIRA	2	EDIFICAÇÃO	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42972,1	0	0
21	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	2	EDIFICAÇÃO	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6947,224	0	0
22	PORTA DE ALUMÍNIO	2	EDIFICAÇÃO	11,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55270,19	0
23	JANELAS DE ALUMÍNIO	2	EDIFICAÇÃO	11,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56784,19	0
24	PORTAS DE VIDRO	2	EDIFICAÇÃO	11,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3474,205	0
25	ESQUADRIA GERAL	6	ÁREA EXTERNA	11,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144372,9	0
26	SISTEMA DE COBERTURA	1	CRECHE TIPO 2	7,00	0	0	0	0	0	0	209076,9	0	0	0	0	0
27	IMPERMEABILIZAÇÃO	1	CRECHE TIPO 2	2,00	0	39810,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO - EDIFICAÇÃO	5	ÁREA INTERNA	6,00	0	0	0	0	0	279946,1	0	0	0	0	0	0
29	REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO - MURETA	3	MURETA E ABRIGO DE GÁS	8,00	0	0	0	0	0	0	0	5053,497	0	0	0	0
30	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	5	ÁREA INTERNA	9,00	0	0	0	0	0	0	0	0	131167,2	0	0	0
31	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	6	ÁREA EXTERNA	11,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79784,64	0
32	PINTURA EDIFICAÇÃO	5	ÁREA INTERNA	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107042	0	0
33	PINTURA DE FORROS	5	ÁREA INTERNA	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17759,53	0	0
34	PINTURA DIVERSOS - ESTRUTURA METÁLICA	5	ÁREA INTERNA	6,00	0	0	0	0	0	24694,07	0	0	0	0	0	0

[illegible]

59	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	6	ÁREA EXTERNA	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11853,37	0	0
60	SIST PROT CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA	6	ÁREA EXTERNA	11,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48375,97	0
61	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6	ÁREA EXTERNA	11,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86210,56	0
62	SERVIÇOS FINAIS	1	CRECHE TIPO 2	12,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2907,309
TOTAL					49764,13	343990,1	177172,7	100979	333085,7	537704,1	304258,5	181920,4	141549,9	195315,7	768476,7	114835,5	