



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de São Lourenço			VAL DO CONVÊNIO: R\$ 1.000.000,00		DATA: 18/06/2026									
OBRAS:	ESCOLA MUNICIPAL CEL. MANOEL DIAS FERRAZ - PROJETO MÃOS DADAS - PROPOSTA DE CONVÊNIO 4550/2023			LOCAL: RUA HEITOR MODESTO, 360 - BAIRRO ESTAÇÃO										
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	
10000	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Físico %	2,80%	70,00%	30,00%									
		Financeiro	R\$ 29.800,79	R\$ 20.860,55	R\$ 8.940,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
30000	TRABALHOS EM TERRA	Físico %	6,60%	70,00%	30,00%									
		Financeiro	R\$ 6.636,78	R\$ 4.647,83	R\$ 1.989,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
40000	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	Físico %	13,80%		50,00%	50,00%								
		Financeiro	R\$ 168.274,92	R\$ 0,00	R\$ 79.137,46	R\$ 79.137,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
50000	SUPRAESTRUTURA	Físico %	27,60%		30,00%	30,00%								
		Financeiro	R\$ 276.773,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.032,09	R\$ 83.032,09	R\$ 110.709,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
60000	ALVENARIA	Físico %	5,60%			50,00%								
		Financeiro	R\$ 55.640,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.820,31	R\$ 27.820,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
70000	COBERTURA E FORRO	Físico %	13,44%							100,00%				
		Financeiro	R\$ 134.436,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134.436,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
80000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico %	0,87%				20,00%	40,00%	40,00%					
		Financeiro	R\$ 8.131,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.626,26	R\$ 3.252,52	R\$ 3.252,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
90000	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	Físico %	0,44%							100,00%				
		Financeiro	R\$ 4.378,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.378,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
100000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	3,13%							50,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$ 31.510,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.855,34	R\$ 15.855,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
110000	ESQUADRIAS DE MADEIRA	Físico %	0,59%							50%	50%			
		Financeiro	R\$ 5.512,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.756,11	R\$ 2.756,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
120000	ESQUADRIAS METÁLICAS	Físico %	4,40%							50%	50%			
		Financeiro	R\$ 44.341,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.170,74	R\$ 22.170,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
130000	FERRAGENS	Físico %	0,20%									100%		
		Financeiro	R\$ 2.767,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.767,14	R\$ 0,00	
140000	REVESTIMENTO	Físico %	8,40%							50%	50%			
		Financeiro	R\$ 84.284,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.142,07	R\$ 42.142,07	R\$ 0,00	
150000	PISOS E RODAPÉS	Físico %	6,51%									100%		
		Financeiro	R\$ 65.060,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.060,54	R\$ 0,00	
170000	PINTURA	Físico %	3,89%									50%	50%	
		Financeiro	R\$ 38.956,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.478,48	R\$ 19.478,48	
180000	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	Físico %	0,67%								50%			
		Financeiro	R\$ 6.675,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.337,78	R\$ 3.337,78	
230000	LIMPEZA	Físico %	0,35%									100%		
		Financeiro	R\$ 3.017,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.017,26	
240000	LEVANTAMENTOS E PROJETOS	Físico %	1,40%		100,00%									
		Financeiro	R\$ 14.687,33	R\$ 14.687,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
260000	OUTROS	Físico %	2,94%										100,00%	
		Financeiro	R\$ 29.355,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.355,74	
TOTAL		Físico %	100,000%	4,020%	9,067%	16,217%	8,486%	14,170%	16,551%	4,486%	8,606%	13,277%	5,183%	
		Financeiro	R\$ 1.000.000,00	R\$ 40.195,72	R\$ 90.068,83	R\$ 162.169,56	R\$ 84.638,36	R\$ 141.782,29	R\$ 165.589,83	R\$ 44.980,33	R\$ 86.002,23	R\$ 132.766,20	R\$ 51.826,48	

Eng. Civil THIAGO MACEDO PIRES - CREA MG 215747/D

CREA MG 215.747/D

WALTER JOSÉ LESSA

PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO